

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	2,856,320	3,544,160	1,582,533	44.7%
1101	5021	Изградња Сеоске кућа у Пепељевцу	8,584,020	7,384,020	0	0.0%
1101	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	35,400,000	33,200,000	33,193,192	100.0%
1101	5028	Изградња Сеоске кућа у Врачевићу	0	25,288,000	0	0.0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>46,840,340</b>	<b>69,416,180</b>	<b>34,775,725</b>	<b>50.1%</b>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>
<b>Сектор:</b>	Урбанизам и просторно планирање
<b>Одговорно лице:</b>	Обрад Милутиновић <b>функција:</b> члан општинског већа задужен за образовање и урбанизам
<b>Опис програма:</b>	Израда планских докумената и усаглашавање постојећих са законом о планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског земљишта, изградња, финансирање послова из стамбене области
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У посматраном извештајном периоду услуге стручног надзора на заштити железничке инфраструктуре и техничке подршке приликом извођења радова реализоване су износу од 425.328,00 динара. Накнаде на име конституисања права службености пролаза реализоване су у износу од 246.683,26 динара. Геодетске услуге су реализоване у складу са динамиком. Активности на прибављању земљишта за изградњу улице 1300 Каплара као и код ППОВ Ђелије ради изградње рециклажног дворишта нису започете. Прибављено је земљиште за одлагање комуналног отпада. Завршетак измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Лајковац није уговорен. Уређење јавних површина у центру Јабучја је завршено. За изградњу сеоске куће у Пепељевцу у извештајном периоду радови који су уговорени у претходној години нису завршени, јер је у току судски поступак. Уговорена је изградња сеоске куће у Врачевићу и радови су започети. Завршен је ПЗИ за фудбалски терен са атлетском стазом.

<b>Циљ 1:</b>	Просторни развој у складу са плановима				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2023.</b>	<b>Остварена вр. у 2023.</b>
<b>Назив:Број усвојених планова детаљне регулације</b>	број	2021	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:Процент површине покривен плановима детаљне регулације</b>	%	2021	2.9	2.9	2.9
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и Образложење одступања од циљне вредности					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1101-0003</b>	<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се техничка контрола и усаглашавање пројеката јавне намене, уређења јавних површина, геомеханичка испитивања, геодетске услуге, израду извештаја о затеченом стању за потребе озакоњења објеката, израда катастарско топографских планова, израда пројеката препарцелације, прибављање земљишта и др. послови везани за уређивање грађевинског земљишта	

<p>Образложење спровођења програмске активности:</p>	<p>У посматраном извештајном периоду накнаде на име конституисања права службености пролаза су реализоване а надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре се реализује по потреби. Геодетске услуге се реализују у складу са динамиком. Завршено је прибављање земљишта код ППОВ Ђелије ради одлагања комуналног отпада. Активности на прибављању земљишта ради изградње рециклажног дворишта нису започете. За Завршетак измене и допуне плана генералне регулације спроведен је поступак јавне набавке, али није било ниједне понуде. Геодетске услуге су реализоване у складу са динамиком. Уговорена је и завршена техничка документација (пројекат за извођење) за израду фудбалског терена са атлетском стазом.</p>
--	--

<p><b>Циљ 1:</b> Стварање услова за стављање у функцију грађевинског земљишта</p>					
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2023.</p>	<p>Остварена вредност у 2023.</p>
<p>Назив: број израђених пројеката</p>					
<p>Коментар: Циљана вредност треба да буде 1, јер су додата средства из текуће резерве за израду техничке документације</p>					
<p>Извор верификације: рачун са спецификацијом о израђеном пројекту</p>	<p>број</p>	<p>2021</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Пројекат:</b> 5027 <b>Уређење јавних површина у центру Јабучја</b></p>					
<p><b>Одговорно лице:</b></p>	<p>Предраг Мирковић,</p>	<p><b>функција:</b></p>	<p>руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове</p>		
<p><b>Време трајања пројекта:</b></p>	<p>2022-2023</p>				
<p><b>Опис пројекта:</b></p>	<p>Уређење јавних површина у центру Јабучја које обухвата коловозну конструкцију, јавно осветљење, фекалну и кишну канализацију. Пројекат је планиран на две године.</p>				
<p><b>Образложење спровођења пројекта:</b></p>	<p>Уређење јавних површина у центру Јабучја које обухвата изградњу саобраћајнице, фекалну и кишну канализацију, електроинсталације и телекомуникационе инсталације је завршено. Пројекат је био планиран на две године.</p>				

<p><b>Циљ 1:</b> Стварање услова за локални развој месне заједнице</p>					
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2023.</p>	<p>Остварена вредност у 2023.</p>
<p>Назив: површина коловоза у м<sup>2</sup> (кумулативно)</p>					
<p>Коментар: циљана вредност је грешком планирана у 2024. години на 1715 м<sup>2</sup>;</p>					
<p>Извор верификације: привремене и окончана ситуација, грађевински дневник</p>	<p>м<sup>2</sup></p>	<p>2021</p>	<p>0</p>	<p>1000</p>	<p>2090</p>
<p>Образложење одступања од циљне вредности: анексирани су вишкови радова</p>					
<p>Назив: површина тротоара у м<sup>2</sup> (кумулативно)</p>					
<p>Коментар: циљана вредност је грешком планирана у 2024. години на 990 м<sup>2</sup>; требало је да стоји у 2023-ој години 990 м<sup>2</sup></p>					
<p>Извор верификације: привремене и окончана ситуација, грађевински дневник</p>	<p>м<sup>2</sup></p>	<p>2021</p>	<p>0</p>	<p>600</p>	<p>990</p>
<p>Образложење одступања од циљне вредности: фактички није одступљено од циљане вредности, само је направљена техничка грешка код уноса у 2023. годину</p>					

<p><b>Пројекат:</b></p>	<p>5021</p>	<p><b>Сеоска кућа у Пепељевцу</b></p>			
<p><b>Одговорно лице:</b></p>	<p>Предраг Мирковић,</p>	<p><b>функција:</b></p>	<p>руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове</p>		
<p><b>Време трајања пројекта:</b></p>	<p>2021-2023</p>				
<p><b>Опис пројекта:</b></p>	<p>Пројекат обухвата изградњу приземног објекта сеоске куће у Пепељевцу, са формирањем корисних површина следеће намене: 3 свлачионице, сала за састанке и тераса. Биће обезбеђена 4 паркинг места. Просторије ће користити ФК Пепељевац и локална месна заједница. Техничка документација је завршена.</p>				
<p><b>Образложење спровођења пројекта:</b></p>	<p>Пројекат је уговорен у претходној години. Завршен је већи део грађевинских и грађевинско-занатских радова, део радова на водоводу и канализацији, део радова који се односи на електроинсталације и машинске инсталације. Због одређених проблема дошло је до застоја и чека се судска одлука.</p>				

<p><b>Циљ 1:</b> Стварање услова за локални развој месне заједнице</p>					
--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: бруто површина објекта у м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2021	0	200	201
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5028	Сеоска кућа у Врачевићу
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално
Време трајања пројекта:	2022-2024	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата изградњу приземног објекта сеоске куће у Врачевићу и то: један део за просторије фудбалског клуба и други део за просторије месне заједнице. Просторије ће користити ФК Врачевић и локална месна заједница. Пројекат је планиран на две године.	
Образложење спровођења пројекта:	У извештајном периоду радови су уговорени. Извођач је уведен у посао и радови су започети.	

Циљ 1:	Стварање услова за локални развој месне заједнице					
	Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: бруто површина објекта у м <sup>2</sup>		м <sup>2</sup>	2021	0	194,78	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и						
Образложење одступања од циљне вредности: радови су тек започети						

Датум: 16.04.2024.

Одговорно лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*